









OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(ANO/TIPO) NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. ANUAL % (a)	EXEC. FUND. GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SUBSEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
																A TRANSPORTAR ...		
3.3. 3.3.1.	03/070101	04	2004	110	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100,0	2004/01/02	2014/12/31	1.000,00	90.000,00	91.000,00						
	03/0703001	06	2007	115	ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	OUTRA	100,0	2007/01/02	2014/01/31	1.000,00	15.000,00	16.000,00						
					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					2.727.999,00	3.942.400,00	6.670.398,00	619.983,86	619.983,86	22,73	9,29		
					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					2.727.999,00	3.942.400,00	6.670.398,00	619.983,86	619.983,86	22,73	9,29		
	03/0703008	01	2002	183	OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS NÃO DETERMINADOS	EMPREITADA	100,0	2002/01/02	2011/12/31	4.000,00	600.000,00	604.000,00	302,50	302,50	7,56	0,09		
	03/0703008	12	2002	194	PONTÕES E AJUSTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100,0	2002/01/02	2011/12/31	1.000,00	35.000,00	36.000,00						
	03/0701060	15	2002	197	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100,0	2002/01/02	2014/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00						
		16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100,0	2003/01/02	2011/12/31	26.823,00	30.000,00	56.823,00	23.522,49	23.522,49	87,70	41,40		
	03/0701102	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					6.000,00			5.401,10			90,02		
	03/070111	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					1.000,00								
03/070115	16	2003	122	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					19.823,00			18.121,39			91,42			
03/0703008	21	2003	116	CM155-121-7-CORRUA-P-CORRUA	EMPREITADA	50,0	50,0	2003/01/02	2014/12/31	1.979.175,00	3.130.900,00	5.110.075,00	78.000,27	78.000,27	3,94	1,58		
03/0703001	30	2005	117	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO PRQG FRATEL	EMPREITADA	100,0	2005/01/02	2011/12/31	13.000,00		13.000,00	2.045,99	2.045,99	15,74	15,74			
03/0703001	31	2005	118	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO PRQG PERALIS	EMPREITADA	100,0	2005/01/02	2011/12/31	10.000,00		10.000,00	2.818,95	2.818,95	28,19	28,19			
03/0703001	32	2005	119	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO PRQG SARADAS	EMPREITADA	100,0	2005/01/02	2011/12/31	51.000,00		51.000,00	45.484,50	45.484,50	89,19	89,19			
03/0703001	36	2005	116	OUTRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRQG V V R	EMPREITADA	100,0	2005/01/02	2011/12/31	43.500,00		43.500,00	37.262,15	37.262,15	85,66	85,66			
03/0703008	40	2005	134	ESTRADA MUNICIPAL LARDEIRA FIO DO CORRUA	EMPREITADA	50,0	50,0	2005/01/02	2011/12/31	369.000,00		369.000,00	357.126,52	357.126,52	96,78	96,78		
03/0703001	41	2005	137	BONER DA RUA DA ESTALAGEM EM SARADAS	EMPREITADA	100,0	2005/01/02	2014/12/31	50.000,00	15.000,00	65.000,00	14.022,00	14.022,00	28,04	21,57			
03/0703008	44	2007	116	ESTRADA PANORAMICA - TELHO CASTELO	OUTRA	100,0	2007/01/02	2011/12/31	60.000,00		60.000,00	55.314,63	55.314,63	92,19	92,19			
03/0703001	46	2007	118	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DE SANTANA	ADM. DIR.	100,0	2007/01/02	2011/12/31	5.500,00		5.500,00	783,84	783,84	14,25	14,25			
	01	2008	114	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/EDIFÍCIOS	OUTRA	100,0	2008/01/02	2014/12/31	25.000,00	75.000,00	100.000,00	3.300,00	3.300,00	13,20	3,30			
03/070101	01	2008	114	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/EDIFÍCIOS					10.000,00			3.300,00			33,00			
03/0701002	01	2008	114	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/EDIFÍCIOS					15.000,00									
03/0703001	02	2010	115	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO BARREIRO EM SARADAS	EMPREITADA	100,0	2010/01/02	2014/12/31	79.000,00	25.000,00	104.000,00							
03/0703001	03	2010	119	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESTADA Nº 18	EMPREITADA	100,0	2010/06/19	2014/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00							
				COMERCIO E TURISMO					169.120,00	540.000,00	709.120,00	147.832,48	147.832,48	87,41	20,89			
				MERCADOS E FEIRAS					4.000,00	12.000,00	16.000,00							
05/0701102	01	2002	199	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA	100,0	2002/01/02	2014/12/01	4.000,00	12.000,00	16.000,00							
				TURISMO					165.120,00	528.000,00	693.120,00	147.832,48	147.832,48	89,53	21,39			
				AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO	OUTRA	100,0	2002/01/02	2014/12/31	24.200,00	75.000,00	99.200,00	18.007,48	18.007,48	74,41	18,15			
05/070107	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					1.400,00									
05/070108	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					800,00									
05/070109	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					1.000,00									
05/0701102	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					1.000,00									
05/070115	03	2002	102	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO EQUIPAMENTO E OUTROS BENS E INVESTIMENTO					20.000,00			18.007,48			90,04			
05/0701060	15	2005	138	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA	100,0	2005/11/05	2014/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00							
05/070101	08	2008	111	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100,0	2008/01/02	2014/12/31	133.000,00	1.500,00	134.500,00	129.825,00	129.825,00	97,62	96,52			
	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL	EMPREITADA	100,0	2010/01/02	2014/12/31	6.920,00	450.000,00	456.920,00							
05/07010307	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL					5.000,00									
05/0701102	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL					1.000,00									
05/070115	10	2010	117	RENOVAÇÃO DA ESCOLA Nº1-RESIDENCIA RURAL					920,00									
TOTAL GERAL .....										5.979.588,93	9.143.400,00	15.122.988,93	2.902.761,76	2.902.761,76	48,54	19,19		

ENTIDADE

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO 2011

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODÃO

Até ao mês de Rectificação

Página : 6

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano
  
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_